

Príloha č.1 - Časový harmonogram výstavby

Fáza	Predrealizačná fáza	Realizačná fáza 1			Realizačná fáza 2	Realizačná fáza 3	
	Príprava, overenie dokladov	Hrubá stavba			Interiérové práce	Finalizácia stavby	
Celkový čas výstavby	0	14	35	49	70	100	
Celkový čas	14	28	49	63	84	114	
Trvanie	14	14	21	14	21	30	
Obsah	Odovzdanie katalógovej projektovej dokumentácie.	Prevzatie staveniska Výkopové práce pre siete	Technologická pauza - vyzretie základovej dosky	Izolácia základovej dosky	Opláštenie a izolácia obvodových stien a stropu	Realizácia int. priečok	Realizácia omietok a fasády
	Dodefinovanie dispozičných a technologických zmien dodatkom *1	Výkopové práce pre základy Realizácia sietí		Montáž skeletu stavby	Osadenie strešnej krytiny Klmpiarske práce	Realizácia komína *2	Položenie základnej podlahy
		Realizácia základovej dosky		Príprava materiálu pre opláštenie	Osadenie okien a dverí v obvodových stenách	Realizácia vnútornej predsteny obvodových stien a stropu	Montáž zásuviek, vypínačov, obkladov a dlažby, sanity
		Príprava skeletu stavby v montážnej hale					Interiérové dvere a zárubne
*1 ak je požadované objednávateľom							
*2 ak je súčasťou projektovej dokumentácie resp. predmetu plnenia							
Štandardný časový harmonogram - jednotlivé práce je možné presúvať vždy len za účelom skrátenia termínu a to po vzájomnom odsúhlasení objednávateľom a zhotoviteľom.							

